KK GIRDER PROJECT

Girders Daily Status Report

Date: Mon Oct 26 2026 09:58:03

Daily Progress Summary

Sr	Items	Prev	Oct 12	Oct 13	Oct 14	Oct 15	Oct 16	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Oct 20	Oct 21	Oct 22	Oct 23	Oct 24	Oct 25	Oct 26	Total
1	Girders Concreted	307	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	314
2	Girders Stressed	251	0	0	10	6	0	0	0	0	6	8	12	0	5	0	0	298
3	Girders Grouted	252	0	0	10	6	0	0	0	0	6	8	10	0	5	0	0	297
4	Girders Launched	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	275
5	Diaphragms Concreted	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Production Breakdown

Girders Concrete (In / Out)

Month	Factory	Yard	Total
Old			30
Jan	0	0	0
Feb	0	7	7
Mar	0	20	20
Apr	5	36	41
May	10	16	26
Jun	15	5	20
Jul	16	23	39
Aug	41	32	73
Sep	31	18	50
Oct	3	5	8
Total	121	162	314

Girders Casted By Contractor

Contractor Name	Girders Concreted
Athar Awan	86
Sultan Shah	43
Aftab Ahmed	19
Akbar Khan	106
Company	16
Wada Mistari	30
Abid Ali	14
Total	314

Diaphragms Concreted By

Contractor Name	Diaphragms Concreted
Athar Awan	15
M Atif	15
Total	30